

镇安县水利局

关于 2021 年度镇安县午峪及王家坪社区供水工程新增政府债券的信息披露

一、项目基本情况

镇安县午峪及王家坪社区供水工程位于镇安县永乐街道办中合村，距县城 13KM，项目规划在午峪河中合段修建取水枢纽，建设输水管线自流引水至中合村三组水厂，经水厂水质净化处理后接配水干管重力自流供水，设计基准年 2019 年，设计水平年 2029 年，工程规模 10000 立方米/天，项目分两期建设，本次建设一期规模 5000 立方米/天，主要建设内容为：取水枢纽、输水管线、水厂、配水干管及附属工程，厂区总用地 3839.1 平方米，项目总投资 2432.38 万元。

二、项目建设进展情况

截止目前，该项目已完成了净水处理厂区工程，1#、2#引水枢纽主体建设，已完成管线铺设 90%（午峪工业园区老管道维修）。项目建设后续工作正有序进行，争取早日完工。

三、债券信息

债券名称：2021 年陕西省农林水专项债券（一期）-2021 年陕西省政府专项债券（五期）

债券代码：2105413

债券简称：21 陕西债 13

债券类型：农林水专项债券

发行批次：2021 年公开发行第五批

发行额度（元）：10000000.00

债券期限：20 年

发行时间：2021-07-08

到期时间：2041-07-09

票面利率：3.75%

付息方式：半年一次

项目名称：镇安县午峪及王家坪社区供水工程

项目类型：150306 饮水工程

项目编码：P20611025-0023

四、专项债券资金使用情况

该项目申报 2021 年专项债券资金需求 1000 万元，于 2021 年 5 月 14 日通过省级评审，2021 年 7 月 8 日发行专项债券资金 1000 万元。2022 年 6 月底完成项目实物工作量 1401.66 万元，债券资金完成支出 1000 万元，债券资金支出率 100%。

五、项目效益情况

该项目正在建设，预计 2023 年 8 月竣工。建成后将主要解决镇安县午峪沿线（中合、金花村）、午峪工业园区、王家坪社区（慧源学校）等 1.2 万人的安全饮水问题，对保障社会和谐稳定发展，意义深远。



附件2



镇安县水利局2022年发行的新增地方政府专项债券情况表

单位：万元

债券基本信息							债券项目资产类型	项目总投资		项目已实现投资		备注
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间 (年/月/日)	债券利率 (%)	债券期限			其中：债券 资金安排		其中：债券 资金安排	
合计							如：土地储备、棚户区改造等					
2021年陕西省农林水专项债券（一期）-2021年陕西省政府专项债券（五期）	2105413	专项债券	1000	2021-07-08	3.75	20年	150306饮水工程	2,432	1,000	2,432	1,000	

注：本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开，反映截至上年末专项债券及项目信息。