

附件 1

镇安县财政资金项目支出绩效评价报告

评价类型：事前评价 事中评价 结果评价

项目名称：包茂高速镇安出口辐射区域环境综合整治项目（环境
整治暨绿化亮化工程）

项目编码：

主管部门：镇安县文化和旅游局

项目单位：镇安县文化和旅游局

组织方式： 财政部门 主管部门 项目单位

评价机构： 中介机构 专家组 单位自评

评价时间： 2023 年 10 月 23 日

镇安县文化和旅游局

2023 年 11 月 13 日

包茂高速镇安出口辐射区域环境综合整治项目（环境整治暨绿化亮化工程） 资金绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目实施主要内容

包茂高速镇安出口辐射区域环境综合整治项目（环境整治暨绿化亮化工程）是我县认真贯彻落实市委、市政府关于全市农村环境综合整治工作部署要求的重点工作，是根据县政府有关全县农村环境综合整治工作总体部署和县政府现场工作会议要求，安排由县文旅局组织实施。

该项目总投资 291.1 万元（竣工审核金额），县财政拨付资金 200 万元，自筹资金 91.1 万元，建设内容主要包括：建设包茂高速镇安出口左右绿化区，绿植美化高速路与 211 国道连接桥，修整高速出口对面岩壁山下绿化带和花坛，整治高速出口向北沿 211 国道两边空地、围墙、绿化带、社区院子及临路护岸、居民院子边或围墙或简易花圃或石坎等，整治拆除道路两旁的违建和相关设施，实施文化墙、护岸、花坛建设及绿化美化，建设沿线路灯，等等。

（二）项目完成情况

项目实施过程中，经我局党组研究，组织规划设计、建设预算，报经县财政进行预算审核，再报经县财政同意采购招标、现场施工组织、第三方监理，又经县审计部门进行竣工审核等规定

环节进行组织建设的。主要建设内容如下表，且均已全面完成。

| | |
|------------------------|------------------|
| 对高速路出口左侧、右侧环境绿化、美化综合改造 | 1500 平方米 |
| 绿植美化高速路与 211 国道连接桥护栏 | 200 平方米 |
| 高速路口至水源段景观绿化、砌花池等 | 1300 平方米、1300 延米 |
| 沿线围墙筑砌、修补 | 783 延米、320 平方米 |
| 沿线新建仿古砖花墙、砌花池等 | 2000 延米、17 个 |
| 新建防撞护栏、景观小品 | 5 米、3 处 300 平方米 |
| 安装仿古太阳能路灯、标识牌 | 158 盏、6 处 |
| 以上 7 项中涉及的附属基础工程 | |

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金管理及使用情况

项目资金总支出 291.1 余万元，其中申请补助资金 200 万元，自筹资金 91.1 万元，财政资金和自筹资金均已到位。项目资金主要用于项目规划设计内容建设，使用过程均严格按照项目实际需求和财务管理制度要求，确定严格的管理程序和制度，规范支出，不断加强过程监督检查，做好质量成本控制和节约使用，加强风险管理，总体资金使用情况良好，绩效达标，未发生程序违规和超支浪费现象。

（二）项目绩效目标完成情况

目标 1：进一步完成高速路出口辐射区环境综合整治建设，推进我县“三拆两改一提升”和城乡环境整治工作深入开展，巩固省级全域旅游示范区创建成果，为 2022 年我县争创国家全域旅游示范区验收营造良好的环境。

目标 2：开展高速路出口左右绿化区建设，绿植美化高速路

与 211 国道连接桥护栏，修整出口对面岩壁下绿化带和花坛，整治高速出口向北沿 211 国道两边空地、围墙、绿化带、社区院子及临路护岸、居民院子边的或围墙或简易花圃或石坎等、道路两旁的违建拆除和相关设施整改建设，实施文化墙、护岸、花坛建设及绿化美化，建设沿线路灯和标识牌，等等。

上述两大目标已全面完成。通过项目建设，提升了县城品质，完善了旅游基础设施和公共服务设施，提升了全县旅游产业发展水平。

三、项目效益情况

通过项目实施，极大地改变提升了镇安高速路出口及县城北大门区域综合环境，提升了我县全域旅游对外形象，2021 年度全市康养产业工作考核，我县取得第一名，2022 年 3 月我县取得了省级全域旅游示范区命名，为争创国家全域旅游示范区奠定良好基础，全域旅游工作取得了良好效果。

四、评价结论

该项目设产出指标、效益指标和满意度指标，实际完成了目标指标值，预算执行率 100%，自评得分 98 分，评价等级为“优秀”。该项目现场调研深入，规划切实可行，实施程序规范，建设内容完备，资金支出符合财务制度要求，项目完成效果好，绩效目标全面完成，质量成本控制严格，风险管理到位，总体资金使用情况良好，未发生程序违规和超支浪费现象。尽管项目绩效目标全部达标，但项目在实施地点关联区域的其他市政设施（不属于该项目的，比如：旅游咨询点、厕所、临时停车场、购物店等）未完全到位，影响了游客和市民对该项目的了解，在服务对象满意度和综合满意度上还有部分差距。随着我县进一步实施城

市改造提升和打造“秦岭最佳康养会客厅”工作不断推进，游客满意度已大幅提高，将全面达到预期绩效指标要求。

- 附：1. 镇安县财政资金项目支出绩效目标表
2. 镇安县财政资金项目支出绩效评价表

镇安县文化和旅游局

2023年11月13日