

附件3:

## 镇安县财政资金（项目）支出绩效评价表

（ 2022 年度）

评价单位（签章）：镇安县文化和旅游局

评价时间：2023年11月13日

项目名称	包茂高速镇安出口辐射区域环境综合整治项目（环境整治暨绿化亮化工程）			项目负责人及联系电话			卢演根	
主管部门	镇安县文化和旅游局			项目实施单位			镇安县文化和旅游局	
资金情况 (万元)	预算数（A）			实际执行数	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	
	资金总额：	292.61		292.61	（10分）	100%	10分	
	其中：财政拨款	200		200	（10分）	100%	10分	
	1. 上级财政拨款							
	2. 本级财政拨款	200		200				
其他资金	92.61		92.61					
总体目标	设定目标				完成情况综述			
	<p>目标1：进一步完成高速路出口辐射区环境综合整治建设，推进我县“三拆两改一提升”和城乡环境整治工作深入开展，巩固省级全域旅游示范区创建成果，为2022年我县争创国家全域旅游示范区营造良好的环境。</p> <p>目标2：开展高速路出口左右绿化区建设，绿植美化高速路与211国道连接桥护栏，修整出口对面岩壁下绿化带和花坛，整治高速出口向北沿211国道两边空地、围墙、绿化带、社区院子及临路护岸、居民院子边的或围墙或简易花圃或石坎等、道路两旁的违建拆除和相关设施整改建设，实施文化墙、护岸、花坛建设及绿化美化，建设沿线路灯和标识牌，等等。</p>				<p>项目资金设置主要用于高速路出口区域综合环境整治及绿化亮化建设，通过建设，提升了县城品质，完善了旅游基础设施和公共服务设施，提升了全县旅游产业发展水平。项目绩效设置的各个子项目均已完成并达到良好要求。</p>			
产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	数量指标		指标1：高速路出口左侧、右侧环境绿化、美化综合改造	2	≥1500平方米	1500平方米		2
			指标2：绿植美化高速路与211国道连接桥护栏	2	≥200平方米	200平方米		2
			指标3：高速路口至水源段景观绿化、砌化池等	2	≥1300平方米、≥	1300平方米、1300延		2
			指标4：沿线围墙砌筑、修补	1	≥783延米、≥	783延米、320平		1
			指标5：沿线新建仿古砖花墙、砌花池	1	2000延米、17	2000延米、17		1
			指标6：新建防撞护栏、景观小品	1	≥5米、≥3处	5米、3处300平		1
			指标7：安装仿古太阳能路灯、标识牌	1	≥158盏、≥6处	158盏、6处		1

绩效 指标	质量指标	指标1: 对高速路镇安出口辐射区进行综合环境整治提升	15	高质量完成	高质量完成		15	
	时效指标	指标1: 2022年12月前	15	按时完成	按时完成		15	
	成本指标	指标1: 支出符合相关规定	10	292.61万元	292.61万元		10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 提升了镇安城市环境品质, 促进镇安创建国家全域旅游示范区。	5	长期	长期		5
			指标2: 来镇旅游和投资客商逐年增加	5	长期	长期		5
		社会效益 指标	指标1: 提高镇安对外形象	5	长期	长期		5
			指标2: 打造更加优质的区域环境	5	长期	长期		5
		生态效益 指标	指标1: 提供优质的旅游生态环境	5	长期	长期		5
		可持续影响 指标	指标1: 推动镇安打造秦岭最佳康养会	5	长期	长期		5
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	指标1: 游客满意度	5	≥90%	≥90%	与少数旅客的期望还有部分差距	4
综合满意度		指标2: 群众满意度	5	≥90%	≥90%	与少数旅客的期望还有部分差距	4	
总分			100				98	
说明	无							