

镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室

镇移办函〔2023〕9号

镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室 关于镇安县高峰镇中小企业创业园二期建设项目 专项债券情况说明

县财政局：

一、项目实施情况

本项目总投资为 5000 万元，规划用地面积 4732.6 m²，（约合 7.1 亩），总建筑面积 9666 m²，规划建设无尘车间及医疗器械生产制造车间 9366 m²，设备用房 300 m²，同步配套建设道路、绿化、亮化、消防系统等基础设施，购置及安装相关设备。目前按照合同进度已完成主体建设，正在进行室内装修及室外管网、绿化、亮化等，预计 7 月底完工交付使用。

二、专项债券使用情况

该项目申报了 2022 年陕西省政府专项债券（三十四期）产业园区基础设施类债券，2022 年 5 月通过省级评审，2022 年 6 月 24 日发行 2700 万元，债券利率 3.28%，债券期限 20 年。按照专项债券支付进度要求，已全部拨付至镇安县移民扶贫搬迁开发投资有限公司（专项债券实际使用单位），县搬迁公司全部拨付至项目建设单位用于项目的工程款支付。专项债券使用率 100%。

三、项目运营情况和收益

该项目目前未完工交付,已开始与有入注意向的企业进行洽谈,预计项目完成投入使用后,一方面可以通过房租和场地租赁产生收益,预期债券存续期间可产生收入 8083.72 万元,另一方面可以扩大企业的产能,促进地方群众增收,增加地方税收收入,完善我县医疗基础设施。

附件: 2018 年--2022 年发行的新增地方政府专项债券情况表

镇安县移民(脱贫)搬迁工作办公室

2023 年 6 月 5 日



县移民办2018年--2022年发行的新增地方政府专项债券情况表

单位：万元

债券基本信息							债券项目资产类型	项目总投资		项目已实现投资		备注
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间 (年/月/日)	债券利率(%)	债券期限			其中：债券 资金安排		其中：债券 资金安排	
合计							如：土地储备、棚户区改造等					
2022年陕西省政府专项债券（三十四期）镇安县高峰镇中小企业创业园二期建设项目	2271311	专项债券	2700	2022-6-24	3.28	20年	0409产业园区基础设施	5,000.00	2,700.00	4,000.00	2,700.00	

注：本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开，反映截至上年末专项债券及项目信息。