

关于镇安县兰花产业园基础设施建设（一期）项目专项债券存续期内的信息披露

一、项目概况

镇安县兰花特色产业园基础设施建设专项债券项目，建设地点为镇安县高峰镇正河村，建设主体为镇安县农业农村局，由陕西景鹏建筑工程有限公司承建，镇安县农业农村局监管，项目计划总投资为 7243 万元，其中专项债券资金为 3300 万元。工程主要内容为产业园核心区“秦岭蕙兰名品培育中心”和“国兰展示交易中心”主体建设以及内外功能提升和配套设施、绿化美化工程，项目占地面积 25172 m²，其中，国兰展示交易中心建筑面积 5200 平方米，主要用于兰花相关的节会、展演推介等；秦岭蕙兰名品培育中心建筑面积 2700 平方米，主要用于蕙兰名贵品种、高端稀有品种的保护性培育种植。该项目是镇安县“乡村振兴战略十四五规划（2021-2025）”及大健康产业中的重点项目，也是商洛市重点农业产业发展项目之一。

二、项目建设完成情况

产业园两个中心主体工程、室外道路、厕所、水电等基础设施及绿化工程建设已全部完成，正在进行竣工验收等后续工作，预计 2023 年 7 月，形成资产予以移交。

三、项目资金使用及管理情况

该项目投入政府专项债券资金 3300 万元，资金主要用于新建秦岭蕙兰名品培育中心 2700 平方米、兰花产业园交

易中心 5200 平方米。配套建设产业园消防、给排水、电气、智能操作系统工程，及设备用房、公厕、绿化、河堤、便民桥等工程。资金由农业农村局统一管理使用，专款专用，支付依据、范围、标准、进度符合政府专项债资金管理规定。截止目前，镇安县兰花特色产业园基础设施建设一期项目已投入 6518 万元，其中专项债券资金 3300 万元，资金严格按照时限和使用要求全部报账支付到位，专项债券资金报账支出 3300 万元，完成主体工程工程量 100%，符合专项债资金使用规范。

四、项目效益分析

项目建设期，通过优先聘用项目区周边移民脱贫户 13 户参与园区管理，实现就近就业增收。项目建成后，招商入驻镇安县杰维生态农林开发有限责任公司、镇安县绿邦农业开发有限责任公司等 15 家兰花种植企业入驻发展，同时依托特色产业发展，带联当地群众 12 户 38 人进行兰花种植，带动园区周边发展 8 户餐饮等服务业，为有效巩固脱贫成果助力乡村振兴奠定坚实基础。



附件2



镇安县农业农村局2022年发行的新增地方政府专项债券情况表

单位：万元

债券基本信息							债券项目资产类型	项目总投资		项目已实现投资		备注
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间 (年/月/日)	债券利率(%)	债券期限		其中：债券 资金安排		其中：债券 资金安排		
合计							如：土地储备、棚户区改造等	7,243.00	3,300.00	7,243.00	3,300.00	
2022年陕西省政府专项债券（十四期）	2205491	专项债券	3300	2022/3/25	3.37	20年	0409产业园区基础设施	7,243.00	3,300.00	7,243.00	3,300.00	

注：本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开，反映截至上年末专项债券及项目信息。