

镇安县电子商务和对外经济服务中心

2022 年一般债券资金存续期信息公开

按照工作要求，镇安县电子商务和对外现将一般债券资金存续信息公开如下：

一、项目基本情况

根据《镇安县人民政府决定事项通知》（镇政办通〔2022〕1号）文件，为足额完成省市隔离酒店储备要求，决定对镇安县集中隔离场所妇儿医院新址进行改造，项目建设由我中心负责，具体由镇安县国投公司进行实施。该项目主要建设内容主要是对银洞湾妇儿医院病房、楼体进行改造，配套建设电气、排水、污水处理、绿化美化、室内装配和视频监控等工程。改造完成后隔离点共有 428 个房间，医护、后勤保障、库房占用 108 个房间，实际使用隔离房间 320 个（人）。项目完成后可提供新冠肺炎集中隔离服务，同时该项目还根据我国应急管理体系建设总体目标，纳入镇安县应急管理体系中，当发生重大公共卫生安全突发事件时，可立即转变为防疫病房、方舱医院等特种病房，用于收治特殊病人，以满足镇安县防疫防控应急要求。该项目概算投资 1011.87 万元，其中 400 万元申请使用一般债券资金。

二、债券资金使用情况

2022年申请一般债券资金400万元,10年期,票面利率2.93%,截止目前,已全部支出完毕。

三、项目建设进度、运营情况

该项目于2022年4月1日实施,2022年8月1日结束,与2022年8月20日开始运营,该项目实施后,为我县储备隔离酒店房间增加了428间,可用隔离房间增加了320间,有效缓解了城区内隔离点的压力,作为我县常态化疫情防控隔离点使用。在新冠疫情爆发后,我县未出现一例社会面病例,对我县疫情防控有重大意义。

附件:镇安县电子商务和对外经济服务中心2022年发行的
新增地方政府一般债券情况表

镇安县电子商务和对外经济服务中心

2023年6月14日



镇安县电子商务和对外经济服务中心

2022 年发行的新增地方政府一般债券情况表

单位：万元

债券基本信息							债券项目总投资		债券项目已实现投资		备注
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间 (年/月/日)	债券利率 (%)	债券期限		其中： 债券资金安排		其中： 债券资金安排	
镇安县集中隔离场所妇儿医院新址改造项目	2271551	一般债券	5406.00	2022/7/21	2.93	10 年	1,011.87	400.00	958.00	400.00	

注：本表由使用债券资金的部门不迟于每年 6 月底前公开，反映截至上年末一般债券及项目信息。