资金绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目名称：茅坪回族镇牛羊交易市场续建项目。

（二）项目实施主要内容：续建牛羊交易市场一处，硬化场地730㎡，河堤挡墙基础处理63m³，修建河堤挡墙77m³，建设20m³化粪池3个，修排污槽89米、排污管道200米。

（三）项目完成情况：续建牛羊交易市场一处，硬化场地730㎡，河堤挡墙基础处理63m³，修建河堤挡墙77m³，建设20m³化粪池3个，修排污槽89米、排污管道200米，已全部完成，项目验收合格，受益带动脱贫户206户713人户均增收500元左右。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金管理及使用情况

该项目投入衔接资金39万元，资金使用由县畜牧兽医中心统一管理，专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合扶贫资金管理规定。截至目前，该项目累计完成工程量100%，报账支出39万元。

项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时，会计核算较为规范。

（二）项目绩效目标完成情况

该项目产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

三、项目效益情况

该项目已完成续建牛羊交易市场一处,硬化场地730㎡，河堤挡墙基础处理63m³，修建河堤挡墙77m³，建设20m³化粪

池 3 个，修排污槽 89 米、排污管道 200 米，已全部完成，项目验收合格,受益带动脱贫户 206 户 713 人户均增收 500 元左右。

四、评价结论

通过评价，项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，预定目标设置合理，符合扶贫项目资金使用的要求，有效地改善了生产生活水平，群众得实惠，项目资金严格按照财务管理规定执行，资金拨付及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成，评价等次确定为优。

五、公示公开情况

按照扶贫资金公示公开相关规定，已将绩效自评报告公示不少于 10 天。

附：1. 绩效目标申报表

2. 绩效目标审核表

3. 绩效目标执行监控表

4. 绩效目标自评表

镇安县畜牧兽医中心

2021 年 12 月 23 日

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	茅坪回族镇牛羊交易市场续建项目(二期）	项目负责人及电话	安明海（15991875321）
主管部门	茅坪镇人民政府	实施单位	茅坪镇人民政府
资金情况（万元）	年度资金总额：	39	
	其中：财政拨款	39	
	其他资金	0	

总体目标	年度目标
	1.修建牛羊交易市场一处，硬化场地 730 ㎡，河堤挡墙基础处理 63m³，修建河堤挡墙 77m³，建设 20m³ 化粪池 3 个，修排污槽 89 米、排污管道 200 米。 2.改善农村人居环境条件，提升环境质量，改善村容村貌。 3.受益带动脱贫户 206 户 713 人户均增收 500 元左右。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	硬化场地 730 ㎡	≥730 ㎡
			河堤挡墙基础处理 63m³	≥63m³
			修建河堤挡墙 77m³	≥77m³
			建设 20m³ 化粪池 3 个	≥60m³
			修排污槽 89 米	≥89 米
			排污管道 200 米	200 米
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%
			……	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%
			……	
		成本指标	衔接资金补助	39 万
			……	
	效益指标	经济效益指标	牛羊产业产值增加	≥2%
			牛羊存栏量显著提升	≥4%
		社会效益指标	受益脱贫人口户数	≥206 户
			受益脱贫人口人数	≥713 人
		生态效益指标	农村人居环境情况	显著提升
			村容村貌	显著提升
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10 年
			……	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥98%
			……	

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

绩效目标审核表

项目名称	茅坪回族镇牛羊交易市场续建项目(二期）	项目资金（万元）	39
审核内容	审核要点		审核得分
一、合规性审核（20 分）			
合规性审核（20 分）	纳处年度计划的扶贫项目是否符合财政专项扶贫资金支持范围，是否建立带联机制，是否符合区域发展实际。		20
二、完整性审核（20 分）			
规范完整性（10 分）	绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。		10
明确清晰性（10 分）	绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。		10
三、相关性审核（20 分）			
目标相关性（10 分）	绩效目标与部门（单位）职能以及县级乡村振兴规划是否密切相关。		10
指标科学性（10 分）	绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。		10
四、适当性审核（20 分）			
绩效合理性（10 分）	预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。		10
资金匹配性（10 分）	绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。		10
五、可行性审核（20 分）			
实现可能性（10 分）	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。		10
条件充分性（10 分）	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防扩是否准备到位，管理制度是否健全。		10
综合评定等级	通过（85 分及以上）☑　不通过（85 分以下）☐		100
总体审核意见	审核通过		
主管部门（镇办）审核盖章	审核通过		

绩效运行监控表

（2021 年度）

项目名称	茅坪回族镇牛羊交易市场续建项目(二期）	项目负责人	安明海（15991875321）
主管部门	茅坪镇人民政府	实施单位	茅坪镇人民政府

资金情况（万元）	类别	年初预算数	7-12 月执行数	预算执行率
	年度资金总额：	39	39	100%
	其中：财政拨款	39	39	100%
	其他资金			

年度总体目标	1.修建牛羊交易市场一处，硬化场地 730 ㎡，河堤挡墙基础处理 63㎥，修建河堤挡墙 77㎥，建设 20㎥化粪池 3 个，修排污槽 89 米、排污管道 200 米。 2.改善农村人居环境条件，提升环境质量，改善村容村貌。 3.受益带动脱贫户 206 户 713 人户均增收 500 元左右。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	6-12 月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	硬化场地 730 ㎡	≥730 ㎡	≥730 ㎡	≥730 ㎡		
			河堤挡墙基础处理 63㎥	≥63㎥	≥63㎥	≥63㎥		
			修建河堤挡墙 77㎥	≥77㎥	≥77㎥	≥77㎥		
			建设 20㎥化粪池 3 个	≥60㎥	≥60㎥	≥60㎥		
			修排污槽 89 米	≥89 米	≥89 米	≥89 米		
			排污管道 200 米	200 米	200 米	200 米		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	100%		
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	100%		
		成本指标	衔接资金补助	39 万	39 万	39 万		
	效益指标	经济效益指标	牛羊产业产值增加	≥2%	≥2%	≥2%		
			牛羊存栏量显著提升	≥4%	≥2%	≥2%		
		社会效益指标	受益脱贫人口户数	≥206 户	206	206		
			受益脱贫人口人数	≥713 人	713	713		
		生态效益指标	农村人居环境情况	显著提升	显著提升	显著提升		
			村容村貌	显著提升	显著提升	显著提升		
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10 年	≥10 年	≥10 年		
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	98%	98%	98%		
		……						

绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	茅坪回族镇牛羊交易市场续建项目(二期)		项目负责人		安明海（15991875321）	
主管部门	茅坪镇人民政府		实施单位		茅坪镇人民政府	
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	39	39	10	100%	10
	其中：财政拨款	39	70			
	其他资金					

年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述
	1.修建牛羊交易市场一处，硬化场地 730 ㎡，河堤挡墙基础处理 63m³，修建河堤挡墙 77m³，建设 20m³ 化粪池 3 个，修排污槽 89 米、排污管道 200 米。 2.改善农村人居环境条件，提升环境质量，改善村容村貌。 3.受益带动脱贫户 206 户 713 人户均增收 500 元左右。		1.修建牛羊交易市场一处，硬化场地 730 ㎡，河堤挡墙基础处理 63m³，修建河堤挡墙 77m³，建设 20m³ 化粪池 3 个，修排污槽 89 米、排污管道 200 米。 2.改善农村人居环境条件，提升环境质量，改善村容村貌。 3.受益带动脱贫户 206 户 713 人户均增收 500 元左右。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	硬化场地 730 ㎡	10	≥730 ㎡	≥730 ㎡	10	
			河堤挡墙基础处理 63m³	5	≥63m³	≥63m³	5	
			修建河堤挡墙 77m³	5	≥77m³	≥77m³	5	
			建设 20m³ 化粪池 3 个	5	≥60m³	≥60m³	5	
			修排污槽 89 米	5	≥89 米	≥89 米	5	
			排污管道 200 米	5	200 米	200 米	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	5	100%	100%	5	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	5	100%	100%	5	
		成本指标	衔接资金补助	5	39 万	39 万	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	牛羊产业产值增加	5	≥2%	≥2%	5	
			牛羊存栏量显著提升	5	≥4%	≥4%	5	
		社会效益指标	受益脱贫人口户数	5	≥206 户	≥206 户	5	
			受益脱贫人口人数	5	≥713 人	≥713 人	5	
		生态效益指标	农村人居环境情况	5	显著提升	显著提升	5	
			村容村貌	5	显著提	显著提升	5	

					升			
		可持续影响指标	工程设计使用年限	5	≥10 年	≥10 年	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	5	98%	98%	5	
总分				100			100	